

Informacja o realizacji zadań objętych budżetem obywatelskim w 2016 r.

Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLZ)	Realizacja
Azoty	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu	55 000	Wkrótce rozpoczną się odbiory.
Blachownia	Wykonanie minimiasteczka drogowego w celach edukacyjnych dla najmłodszych dzieci (plac zabaw przy ul. Zwycięstwa)	70 000	Prace zakończą się do 15 grudnia br.
Cisowa	IV etap termomodernizacji budynku „Domu Sportowca” w osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu	52 203	ZADANIE ZREALIZOWANO
Kłodnica	Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ulicy Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul. Żabieniecką i ul. Szymanowskiego	80 962	Zadanie realizuje zarząd województwa opolskiego. Do 15 grudnia br. zostanie wykonana dokumentacja. Po jej otrzymaniu będą możliwe dalsze działania.
Kuźniczka	Remont chodnika przy ul. Jodłowej oraz ul. Głogowej	43 000	ZADANIE ZREALIZOWANO
Miejsce Kłodnickie	Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I i II	62 000	Zostały tu skumulowane środki z budżetów obywatelskich w 2015 i 2016 roku. W trzecim przetargu udało się wyłonić wykonawcę dokumentacji. Będzie ona gotowa w styczniu 2017 roku. Budowa chodnika powinna nastąpić w czerwcu 2017 roku.
Piastów	Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik), na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka – etap I	150 807 + 80 000 230 807	Przeprowadzono trzy przetargi nieograniczone, nie wyłoniono wykonawcy - ceny najkorzystniejszych ofert przekraczały kwoty środków przeznaczonych na zadanie. W grudniu zostanie rozpisane kolejne postępowanie. Do pierwotnej wartości zadania dołożono 80 000 ze środków przypadających na osiedle Piastów w budżecie obywatelskim na 2017 r.
Pogorzelec	PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 „Nasz Dom”, ul. Kościuszki – etap I	229 000	Wybrano wykonawcę. W grudniu br. powstanie projekt techniczny inwestycji. Realizacja prac jest planowana na czerwiec 2017 r.
Południe	Wymiana płytek chodnikowych na ul. Łukasińskiego – etap 2.	39 023	ZADANIE ZREALIZOWANO
Przyjaźni	Utwardzenie ul. Bocznej przy działkach 562, 563, 554, 556, nr 2, 2A	36 480	Realizacja prac nastąpi w listopadzie/grudniu br.
Rogi	Roboty drogowe (ul. Główna 106-112)	41 000	Prace zakończą się pod koniec listopada br.
Sławięcice	Zakup wyposażenia do świetlicy osiedlowej	8 000	ZADANIE ZREALIZOWANO
	Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w sławięcickim parku	50 000	W tym roku zostanie wykonany projekt. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku.

Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (w PLZ)	Realizacja
Stare Miasto	Remont chodników (<i>ulice przyległe do Rynku</i>)	70 000	Urząd miasta czeka na decyzję wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wykonawca ma rozpocząć prace na początku grudnia br.
Śródmieście	Remont i modernizacja przedszkolnego placu zabaw wraz z zakupem jego wyposażenia (<i>Publiczne Przedszkole nr 9, ul. Harcerska 16</i>)	131 092	Prace mają się zakończyć do 15 grudnia br.
	Zagospodarowanie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie „zielonego zakątka” (<i>ul. Stalmacha</i>)	55 000	Nie udało się rozstrzygnąć pierwszego postępowania na wyłonienie wykonawcy, gdyż złożona oferta przekraczała posiadane środki. Zostało rozpisane drugie zapytanie.
Zachód	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kanonierów w urządzenia sportowo-rekreacyjne	22 003	ZADANIE ZREALIZOWANO

Koszt wszystkich tegorocznych zadań wyniósł 1.275.570 zł. W dwóch przypadkach wartość prac zwiększono o niewykorzystane środki rad osiedli.